

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางแสง - บ้านนายทองคำ หมู่ที่ ๑ บ้านคอนช้าง (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)	✓			๒๔๘,๖๐๐.-	๒๔๗,๖๐๐.-	๑๕ พ.ค. ๖๗ – ๑๒ ส.ค. ๖๗	แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเทศบาลนครขอนแก่นไหลทางจากสามแยกบ้านนางทองดี - บ้านนายเชิดชัย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองฮี (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)	✓			๒๔๕,๒๐๐.-	๒๔๕,๐๐๐.-	๓ เม.ย. ๖๗ – ๒ ก.ค. ๖๗	แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๕
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางวรรณษา ทองตะ – บ้านนายสมพงษ์ พ่วงกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)	✓			๒๐๗,๙๐๐.-	๒๐๗,๕๐๐.-	๓ เม.ย. ๖๗ – ๒ ก.ค. ๖๗	แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๖
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจากหน้าโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางถนนรอบหมู่บ้าน - สวนนางรัชดา หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหญ้านาง (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)	✓			๒๔๘,๖๐๐.-	๒๔๒,๘๐๐.-	๑๕ พ.ค. ๖๗ – ๑๒ ส.ค. ๖๗	แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนายเขอริ - สามแยกสวนนายอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)	✓			๒๔๗,๘๐๐.-	๒๔๗,๖๐๐.-	๑๘ พ.ค. ๖๗ – ๑๕ ส.ค. ๖๗	แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๙
๖	โครงการต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)	✓			๗๐,๐๐๐.-	๖๗,๐๐๐.-	๒๗ ก.ย. ๖๗ – ๑๐ พ.ย. ๖๗	
๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)			✓	๖๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางหนูห่วง – ที่นางคำผิง คำแพง ม.๑ บ้านคอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	✓			๑๗๐,๖๐๐.-	๑๖๙,๖๐๐.-	๒๔ มี.ค. ๖๗ – ๒๓ เม.ย. ๖๗	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายแสงจันทร์ - บ้านนางอ้อย ม.๒ บ้านป่าเลื่อม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	✓			๒๔๘,๙๐๐.-	๒๔๗,๙๐๐.-	๗ ก.พ. ๖๗ – ๖ พ.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกกลางบ้าน – สี่แยกบ้านพ้อสัมฤทธิ์ ม.๓ บ้านป่าสังข์ (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	✓			๒๖๑,๐๐๐.-	๒๖๐,๐๐๐.-	๒๕ มี.ค. ๖๗ – ๒๑ เม.ย. ๖๗	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านแม่ยาวภา - ห้วยสีผึ้ง ม.๖ บ้านหัวสระ (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	✓			๒๐๓,๐๐๐.-	๒๐๒,๐๐๐.-	๒๖ มี.ค. ๖๗ – ๒๔ เม.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากแยกบ้านนางบัวลอย ทองตะ – บ้าน นายบุญเสน ชัยขวา ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)		✓		๓๑๓,๐๐๐.-	๓๑๒,๕๐๐.-	๒๒ ส.ค. ๖๗ – ๑๙ พ.ย. ๖๗	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสามแยกสวนนางสมบัติ - บ้านนางสุขสันต์ ประทุมรัตน์ ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)		✓		๒๒๓,๐๐๐.-	๒๒๒,๕๐๐.-	๗ ก.ย. ๖๗ – ๕ ธ.ค. ๖๗	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสุพรรณ – บ้านนายศัพพัฒน์ ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)		✓		๑๘๓,๐๐๐.-	๑๘๒,๕๐๐.-	๒๒ ส.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ย. ๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นากาย - ป่าชุมชนหนองนกเอี้ยง ม.๒ บ้านป่าเหลื่อม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๔๗๘,๐๐๐.-	๔๗๘,๐๐๐.-	๑๘ ก.ค. ๖๗ – ๑๙ ต.ค. ๖๗	
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกกลางบ้าน - สี่แยกบ้านพอสัมพงษ์ ม.๓ บ้านป่าสังข์ (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)		✓		๒๕๙,๐๐๐.-	๒๕๘,๕๐๐.-	๗ ก.ย. ๖๗ – ๕ ธ.ค. ๖๗	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางประมุข - สวนนายหนูเพียร ม.๔ บ้านหนองฮี (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)		✓		๓๒๒,๐๐๐.-	๓๒๑,๕๐๐.-	๖ ก.ย. ๖๗ – ๖ ธ.ค. ๖๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกนายนายสนิท - นานางเกสร ม.๕ บ้านหัวบึง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๒๕๒,๐๐๐.-	๒๕๒,๐๐๐.-	๑๓ ก.ค. ๖๗ – ๑๐ ต.ค. ๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแสง - นานางบุญมี ม.๕ บ้านหัวบึง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๒๓๙,๐๐๐.-	๒๓๘,๕๐๐.-	๑๗ ส.ค. ๖๗ – ๑๔ พ.ย. ๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนายนายสัมฤทธิ์ – บล็อกคอนกรีต ม.๖ บ้านหัวสระ (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๓๙๘,๐๐๐.-	๓๙๘,๐๐๐.-	๑๓ ก.ค. ๖๗ – ๑๐ ต.ค. ๖๗	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านพอนิเรศน์ - บ้านแม่หนูจิ้น ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)		✓		๓๙๗,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-	๑๖ ส.ค. ๖๗ – ๑๔ พ.ย. ๖๗	
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากหน้าวัดบ้านนิคม – บ้านนายมนตรี ม.๘ บ้านนิคม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)		✓		๓๘๓,๐๐๐.-	๓๘๒,๕๐๐.-	๒๑ ส.ค. ๖๗ – ๑๙ พ.ย. ๖๗	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๐๒-๐๔ (สายทางจากบ้านดอนหญ้านาง – บ้าน หนองฮี) ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)		✓		๑,๗๕๑,๐๐๐.-	๑,๒๔๐,๐๐๐.	๘ ส.ค. ๖๗ – ๕ ธ.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	✓			๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๗,๓๙๐,๘๐๐.-	๑,๑๙๗,๒๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๑,๖๔๑,๖๐๐.-	๒๗๐,๔๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๖๖,๐๐๐.-	๔๔,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ			✓	๓๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการผู้ด้อยโอกาส			✓	๓๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ดอนช้าง)	✓			๕๑๕,๙๗๐.-	๗๑,๔๙๖.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน ศพด. อบต.ดอนช้าง)	✓			๑๔๓,๒๐๘.-	๑๑๓,๘๓๒.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓			๑๕,๙๕๐.-	๑๑,๓๑๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมเรียน)	✓			๒๕,๕๒๐.-	๑๘,๐๙๖.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบเรียน)	✓			๑๗,๘๗๕.-	๑๒,๖๗๕.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	✓			๑๑,๐๐๐.-	๗,๘๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๓	โครงการหนุนน้อยพึ่งสวยยิ้มสดใส	✓			๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗	
๑๔	โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม)	✓			๕๒๓,๗๘๐.-	๔๓๕,๐๙๒.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ (รร.สังกัด.สพฐ.) ศพด. ตำบลดอนช้าง	✓			๑,๐๖๒,๐๐๐.-	๒๕๓,๘๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๖	โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนปฐมวัย	✓			๑๖๐,๐๐๐.-	๗๗,๔๙๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๔๐,๐๐๐.-	๒๗,๓๖๕.-	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	
๑๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๑๖๐,๐๐๐.-	๑๖๐,๐๐๐.-	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	
๑๙	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๑๐๘,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก			✓	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๑	โครงการให้ความรู้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ (HIV)			✓	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๒๒	โครงการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล			✓	๔๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๒๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	๘๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓			๑๐,๐๐๐.-	๒,๒๐๐.-	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	
๒	โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก			✓	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๓	โครงการคัดแยกขยะ			✓	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๓๓๕.-	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	
๒	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (กู่แก้วเกมส์)			✓	๑๕๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	โอนงบจัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์การแพทย์
๓	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกู่ฮ่มซ้อย)	✓			๑๐๐,๐๐๐.-	๖๖,๒๒๔.-	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			๕๐,๐๐๐.-	๓๗,๐๙๔.-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	✓			๕๐,๐๐๐.-	๔,๒๕๐.-	๒๘ ธ.ค. ๖๖ – ๑ ม.ค. ๖๗	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย			✓	๕๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๔	โครงการอบรม/ทบทวน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)			✓	๓๐๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๕	โครงการสำรองจ่ายเงินฉุกเฉินกรณีการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ			✓	๒๕๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน	✓			๒๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๔๐.-	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๒	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	✓			๓๙๘,๒๐๐.-	๑๐๔,๑๐๔.-	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖	
๓	โครงการจ้างและบริการจัดเก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ	✓			๑๐,๐๐๐.-	๖,๙๕๕.-	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	
๔	รายจ่ายเพื่อจัดงานราชพิธี	✓			๔๐,๐๐๐.-	๔๒๕.-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	
๕	โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๑๐๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๖	โครงการอบรมผู้ประกอบการ			✓	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๗	โครงการ อบต.เคลื่อนที่			✓	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๘	โครงการปกป้องสถาบัน			✓	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา			✓	๑๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๑๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้สำหรับสมาชิกสภา อบต.			✓	๓๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๑๑	โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง อบต.ตอนช้าง			✓	๕๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน (จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	✓			๑๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	๙ ก.ค. ๒๕๖๗	
๒	อุดหนุนอำเภอเมืองขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๒ พ.ค. ๒๕๖๗	
๓	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	
๔	เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	✓			๙๐,๐๐๐.-	๙๐,๐๐๐.-	๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗	
๕	อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๒๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			✓	๓๐,๐๐๐.-	๐.-	“ไม่ได้ดำเนินการ”	

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานงบลงทุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๓ หลังๆ ละ ๖,๕๐๐.- บาท	✓			๑๙,๕๐๐.-	๑๙,๕๐๐.-	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	✓			๓๒,๐๐๐.-	๓๒,๐๐๐.-	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗	
๓	เครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๗๙,๐๐๐.-	๗๙,๐๐๐.-	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗	
๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงสตรีสเซอร์) สำหรับใช้ในโรงพยาบาล จำนวน ๑ เตียง	✓			๔๘,๐๐๐.-	๔๘,๐๐๐.-	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	