

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก จากบ้านนางอ่อนศรี นวราช – บ้านนายแสวง รากแก้ว หมู่ที่ ๑ บ้านดอนช้าง (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)			✓	๑๘๖,๐๐๐.-	-	-	เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๔ ลำดับที่๒
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก จากสามแยกลาดยาง - ทางไปโนนจาน หมู่ที่ ๒ บ้านป่าเหลื่อม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)			✓	๒๔๗,๕๐๐.-	-	-	แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า๗๕ ลำดับที่๕๔
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก จากบ้านแม่ทองทิพย์ – บ้านแม่หนอง แสนไชย หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสังข์ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)			✓	๒๔๘,๙๐๐.-	-	-	เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๗ ลำดับที่๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากรอยต่อหน้าแม่บุญมี - ป่าสงวน ม.๕,ม.๖) หมู่ที่ ๖ บ้านหัวสระ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)		✓		๒๓๙,๓๐๐.-		๗ มี.ค. ๖๘ – ๖ พ.ค. ๖๘	เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๑ ลำดับที่๑๕
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก จากวัดวงษาพัฒนาราม – บ้านนายธีระ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)		✓		๙๕,๓๐๐.-		๗ มี.ค. ๖๘ – ๖ พ.ค. ๖๘	แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า๙๒ ลำดับที่๑๖๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากทางเข้าบ้านนายสุบรรณ จุมภูตรัง) หมู่ที่ ๘ บ้านนิคม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)		✓		๓๗,๘๐๐.-		๗ มี.ค. ๖๘ – ๖ พ.ค. ๖๘	เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า๑๒ ลำดับที่๓๓
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากทางเข้าบ้านนายลุน พันแสน) หมู่ที่ ๘ บ้านนิคม (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)		✓		๔๕,๕๐๐.-		๗ มี.ค. ๖๘ – ๖ พ.ค. ๖๘	เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า๑๒ ลำดับที่๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่๒/๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากแยกบ้านนางบัวลอย ทองตะ – บ้านนายบุญเสน ซ้ายขวา ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๓๑๓,๐๐๐.-	๓๑๒,๕๐๐.-	๒๒ ส.ค. ๖๗ – ๑๙ พ.ย. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๙ ลำดับที่๑
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสามแยกสวนนางสมบัติ – บ้านนางสุขสันต์ ประทุมรัตน์ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๒๒๓,๐๐๐.-	๒๒๒,๕๐๐.-	๗ ก.ย. ๖๗ – ๕ ธ.ค. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๙ ลำดับที่๒
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสุพรรณ – บ้านนายศพัฒน์ ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๑๘๓,๐๐๐.-	๑๘๒,๕๐๐.-	๒๒ ส.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ย. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๐ ลำดับที่๓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นายกาย - ป่าชุมชนหนองนกเอี้ยง ม.๒ บ้านป่าเลื่อม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๔๗๘,๐๐๐.-	๔๗๘,๐๐๐.-	๑๘ ก.ค. ๖๗ – ๑๙ ต.ค. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๐ ลำดับที่๔
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกกลางบ้าน - สี่แยกบ้านพอสมพงษ์ ม.๓ บ้านป่าสังข์ (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๒๕๕,๐๐๐.-	๒๕๔,๕๐๐.-	๗ ก.ย. ๖๗ – ๖ ธ.ค. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๑ ลำดับที่๕
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางประมุข - สวนนายหนูเพียร ม.๔ บ้านหนองอี (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๓๒๒,๐๐๐.-	๓๒๑,๕๐๐.-	๗ ก.ย. ๖๗ – ๖ ธ.ค. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๑ ลำดับที่๖
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกนายนายสนธิ - นานางเกสร ม.๕ บ้านหัวบึง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๒๕๒,๐๐๐.-	๒๕๒,๐๐๐.-	๑๓ ก.ค. ๖๗ – ๑๐ ต.ค. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๒ ลำดับที่๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแสง - นานางบุญมี ม.๕ บ้านหัวบึง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๒๓๙,๐๐๐.-	๒๓๘,๕๐๐.-	๑๗ ส.ค. ๖๗ – ๑๔ พ.ย. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๒ ลำดับที่๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนายสัมฤทธิ์ – บล็อกคอนกรีต ม.๖ บ้านหัวสระ (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๓๙๘,๐๐๐.-	๓๙๘,๐๐๐.-	๑๓ ก.ค. ๖๗ – ๑๐ ต.ค. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๒ ลำดับที่๙
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านพ่อนิเรศน์ - บ้านแม่หนูจิ้น ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๓๙๗,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-	๑๖ ส.ค. ๖๗ – ๑๔ พ.ย. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๓ ลำดับที่๑๐
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากหน้าวัดบ้านนิคม – บ้านนายมนตรี ม.๘ บ้านนิคม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	✓			๓๘๓,๐๐๐.-	๓๘๒,๕๐๐.-	๒๑ ส.ค. ๖๗ – ๑๙ พ.ย. ๖๗	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า๑๓ ลำดับที่๑๑
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๐๒-๐๔ (สายทางจากบ้านดอนหญ้านาง – บ้านหนองอี) ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	✓			๑,๗๕๑,๐๐๐.-	๑,๒๔๐,๐๐๐.-	๘ ส.ค. ๖๗ – ๕ ธ.ค. ๖๗	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า๙ ลำดับที่๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่๑/๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก จากแยกบ้านนางเคน กองหาโคตร – บ้านนางมณี ักคิปัญญา ม.๑ บ้านดอนช้าง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)			✓	๒๖๗,๗๐๐.-	-	-	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า๙ ลำดับที่๑
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก จากบ้านนางแสงเดือน – บ้านนางทองดี วงษ์ธรรม ม.๔ บ้านหนองฮี (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)			✓	๑๕๕,๗๐๐.-	-	-	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า๙ ลำดับที่๒
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก จากบ้านนายไพรวัลย์ – บ้านหัวสระ ม.๕ บ้านหัวบึง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)			✓	๒๔๘,๙๐๐.-	-	-	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า๑๐ ลำดับที่๓
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก จากสี่แยกสวนแม่พัก พิมพ์ดีด - บ้านแม่จำเนียง แพทย์กิจ ม.๗ บ้านดอนหญ้านาง (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)			✓	๒๗๕,๔๐๐.-	-	-	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า๑๐ ลำดับที่๔
๕	โครงการก่อสร้างแพเหล็กรองรับเครื่องสูบน้ำมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.๒ บ้านป่าเหลื่อม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)			✓	๕๙๘,๐๐๐.-	-	-	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า๑๑ ลำดับที่๕
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าปึกเสาแรงสูง จำนวน ๗ ต้น พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบและพาดสายส่งกระแสไฟฟ้าให้กับ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.๒ บ้านป่าเหลื่อม (ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)			✓	๓๘๗,๓๑๒.-	-	-	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า๑๑ ลำดับที่๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			✓	๘๐,๐๐๐.-	-	-	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๘,๑๒๑,๔๐๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		✓		๑,๕๗๔,๔๐๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		๖๖,๐๐๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ			✓	๔๐,๐๐๐.-	-	-	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการผู้ด้อยโอกาส			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	-	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ดอนช้าง)		✓		๔๘๒,๘๙๕.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน ศพด. อบต.ดอนช้าง)		✓		๑๔๓,๙๕๖.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)		✓		๑๔,๕๐๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมเรียน)		✓		๒๔,๔๐๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบเรียน)		✓		๑๖,๒๕๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)		✓		๑๐,๐๐๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๓	โครงการหนุนน่วยฟันสวยยิ้มสดใส			✓	๑๕,๐๐๐.-	-	-	
๑๔	โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม)		✓		๕๒๓,๗๘๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ (รร.สังกัด.สพฐ.) ศพด. ตำบลดอนช้าง		✓		๑,๑๑๑,๖๒๓.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๖	โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนปฐมวัย		✓		๑๖๐,๐๐๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			✓	๔๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๑๖๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๙	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย		✓		๓๐๐,๐๐๐.-		๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๑	โครงการให้ความรู้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ (HIV)			✓	๑๐,๐๐๐.-	-	-	
๒๒	โครงการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล		✓		๔๐,๐๐๐.-	๑๐,๗๕๕.-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	๘๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ			✓	๓๐,๐๐๐.-	-	-	
๒	โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก			✓	๓๐,๐๐๐.-	-	-	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ			✓	๔๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	
๒	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (กู่แก้วเกมส์)			✓	๑๕๐,๐๐๐.-	-	-	โอบงบ เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ (กองช่าง)
๓	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกู่ฮ่อมซ่อย)			✓	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	-	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	✓			๑๐,๐๐๐.-	-	-	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย			✓	๑๗๕,๐๐๐.-	-	-	
๔	โครงการสำรองจ่ายเงินฉุกเฉินกรณีการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ			✓	๒๕๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		✓	-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการอบรมผู้ประกอบการ			✓	๑๐,๐๐๐.-	-	-	
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)		✓		๔๑๐,๐๕๔.-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔	โครงการ อบต.เคลื่อนที่			✓	๑๐,๐๐๐.-	-	-	
๕	โครงการจ้างและบริหารจัดการเก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณ			✓	๑๐,๐๐๐.-	-	-	
๖	โครงการปกป้องสถาบัน	✓			๑๐,๐๐๐.-	๗,๓๒๐.-	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.		✓		๑๐,๐๐๐.-	๑๒,๖๓๕.-	๒๔ มี.ค.- ๔ เม.ย. ๖๘	โอนงบประมาณ เพิ่ม ๒,๖๓๕.- บาท
๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้สำหรับสมาชิกสภา อบต.			✓	๒๐,๐๐๐.-	๑๗,๓๖๕.-	-	โอนงบประมาณ ลด ๒,๖๓๕.- บาท
๙	รายจ่ายเพื่อจัดงานรัฐพิธีสำคัญ			✓	๔๐,๐๐๐.-	-	-	
๑๐	โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง อบต.ดอนช้าง			✓	๔๐,๐๐๐.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน (จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)		✓		๑๐,๐๐๐.-	๑,๒๕๐.-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง อุดหนุนหน่วยงานอื่นตามอำนาจหน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓	๒๐,๐๐๐.-	-	-	
๒	อุดหนุนอำเภอเมืองขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	✓			๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔	เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	✓			๑๐๖,๐๐๐.-	๑๐๖,๐๐๐.-	๒๔ มี.ค. ๖๘	
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			✓	๓๐,๐๐๐.-	-	-	

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานงบลงทุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องทำลายกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง (งานบริหารงานทั่วไป)			✓	๒๙,๗๐๐.-	-	-	สำนักปลัด
๒	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (งานบริหารงานทั่วไป)			✓	๔๕,๙๐๐.-	-	-	สำนักปลัด
๓	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า (งานบริหารงานทั่วไป)			✓	๒๔,๑๐๐.-	-	-	สำนักปลัด
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้ (งานบริหารงานคลัง)	✓			๑๓,๐๐๐.-	๑๓,๐๐๐.-	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	กองคลัง
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว (งานบริหารงานคลัง)	✓			๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	กองคลัง
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (งานบริหารงานคลัง)	✓			๓๒,๐๐๐.-	๓๒,๐๐๐.-	๒๗ ก.พ.๒๕๖๘	กองคลัง
๗	ครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ หลัง (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)	✓			๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	ตรวจสอบภายใน
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล (งานบริหารงานกองช่าง)	✓			๒๔,๐๐๐.-	๒๔,๐๐๐.-	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปริ้นเตอร์ แบบหัวฉึกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (งานบริหารงานกองช่าง)	✓			๘,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง